

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	おくとろ公園照明改修事業	北山村	5,157,900	5,157,900	5,157,900

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	おくとろ公園照明改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		北山村			
交付金事業実施場所		北山村下尾井（おくとろ公園内）			
交付金事業の概要		<p>照明改修工事：おくとろ公園内の街路灯改修工事 高街路灯：7基 低街路灯：4基 現在、おくとろ公園は「道の駅おくとろ」として、温泉施設やキャンプ場も併設している当村の観光拠点として中心的な位置づけであります。しかしながら、竣工以来30年ほど経過しており街路灯が経年劣化により照明の不点灯やタイマーの不具合等が生じております。今回改修予定区間は公園内を通る村道でもあり、今後の車両通行及び公園利用歩行者の安全のみならず、防犯上の観点もあり、また、照明も水銀灯からLED照明に更新し経費削減への期待が持たれるため、今回の改修を行うものです。</p>			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>「北山村過疎計画」2 産業の振興 (2)その他の対策 ・観光 より抜粋 平成27年9月に国道169号おくとろⅡ期が開通し、田辺・白浜方面からの時間が約20分短縮された。これにより昭和54年から実施している「観光筏下り」、北山川ラフティング、おくとろ公園、温泉休養施設等大幅な利用客増加が見込まれるなか、観光旅行の志向の変化や観光客のニーズの多様に対応すべく老朽化した施設等を逐次再整備していく事で利用促進を図り、更なる多様な観光ニーズに対応する観光立村政策を推し進めることを目標とする。</p>			
事業開始年度		令和3年度	事業終了年度		令和4年度(繰越)
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和4年度
		夜間における公園利用者の安心・安全利用及び防犯対策。	成果実績	回	
			目標値	回	
			達成度	%	
		評価年度の設定理由			
		随時事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施			

		交付金事業の定性的な成果及び評価				
		公園内に照明器具が老朽化のため点灯しない等の不具合が生じていますが、キャンプ場等公園利用者が夜間に温泉施設までの移動に使う区間であるため、ルート照明器具の改修を行うことで、安全性及び防犯性の向上を図ります。				
		成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無				
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	4年度	
	おくとろ公園照明改修 高街路灯7基 低街路灯4基	活動実績		式	1	
		活動見込		式	1	
		達成度		%	100	
交付金事業の総事業費等		令和3年度	令和4年度(繰越)	年度	備考	
総事業費		0	5,157,900	0		
交付金充当額		0	5,157,900			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分		0	5,157,900			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
照明改修工事		指名競争入札		勝山電気工業(株) 新宮市		5,157,900
				計		5,157,900
交付金事業の担当課室		観光課				
交付金事業の評価課室		観光課				