

農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称 農業王国和歌山 優良な農地づくりと有効活用計画
計画策定主体 和歌山県
対象市町村 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
計画の期間 平成27年度～31年度（5年間）
計画の目標 本県の農地は、農業経営に不利な急傾斜果樹園が大半を占めており、就業者の高齢化が進む中、基盤整備による営農条件の改善が課題となっている。 また、農業水利施設においても標準的な耐用年数を迎える施設が増加し、安定した農業用水を確保していくため、施設の更新整備が急務となっている。 「農業王国和歌山の実現」を目指し、省力化、低コスト化を可能とするための区画整理、農道、集落道及び農業水利施設の適切な管理と予防保全対策や更新整備を行うことにより、急傾斜農地の多い地形条件を克服し、生産性の高い、高齢化にも対応した働きやすい優良な農地づくりを進めるとともに、将来にわたる安定的な農業用水を確保し、良質な農産物の供給を図る。
定量的指標 指標①：農地の基盤整備、農村環境の整備を行うことにより、66haの農地の営農条件を改善する。 指標②：農道の整備により、3地域163haの農地について通作や農産物輸送の効率化を図る。 指標③：農業用排水施設の更新整備を行うことにより、2,326haの農地に対する安定的な用水供給の確保を図る。

●交付対象事業の進捗状況

指標①に関連する事業

事業名	実施箇所(地区名)	事業実施主体	関係市町	工期	主な事業内容	総事業費 【千円】	備考
水利施設整備 畑地帯担い手支援型	みなべ地区	和歌山県	みなべ町	H27～H28	道路工L=1.1km	60,550	H28年度完了
農地整備 耕作放棄地型	下丹生谷地区	和歌山県	紀の川市	H27～R1	区画整理A=13.9ha 道路工L=0.6km	370,882	R1年度完了
農村整備 農村集落基盤再編・整備事業 (集落基盤再編型)	小川地区	有田川町	有田川町	H27～H29	道路工L=0.1km 舗装工L=1.1km 集落排水L=0.5km 集落道L=0.1km 区画整理A=0.6ha	166,000	H29年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	安原	和歌山市	和歌山市	H30～R1	農作業道改修L=0.3km	51,900	R1年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	西広北山	広川町	広川町	H30～R1	排水路工L=0.15km 農作業道改修L=0.02km	36,200	R1年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	谷口	みなべ町	みなべ町	H30～H30	農作業道改良L=0.12km	14,152	H30年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	佐井	日高川町	日高川町	H30～H30	排水路改修L=0.12km	13,600	H30年度完了
小計						713,284	

指標②に関連する事業

事業名	実施箇所(地区名)	事業実施主体	関係市町	工期	主な事業内容	総事業費 【千円】	備考
農地整備 通作条件整備(基幹農道一般型)	紀の里地区	和歌山県	紀の川市	H27～H27	道路工L=0.34km	141,006	H27年度完了
農村整備 農道整備事業(基幹農道整備事業)	山畑2期	和歌山県	紀美野町	H27～H29	道路工L=0.31km	690,000	H29年度完了
農村整備 農道整備事業(一般農道整備事業)	鳥屋城2期	和歌山県	有田川町	H27～H27	道路工L=0.4km	40,000	H27年度完了
小計						871,006	

指標③に関連する事業

事業名	実施箇所(地区名)	事業実施主体	関係市町	工期	主な事業内容	総事業費 【千円】	備考
水利施設整備 基幹水利施設保全型	有田川	和歌山県	有田市 海南市 湯浅町 有田川町	H27～H29	水槽4箇所	190,476	H29年度完了
水利施設整備 基幹水利施設保全型	富田川	和歌山県	上富田町	H27～H27	水路工L=0.1km	24,100	H27年度完了
水利施設整備 基幹水利施設保全型	名田2期	和歌山県	御坊市 印南町	H27～H28	水路工L=0.28km	45,830	他事業へ移行
水利施設整備 農業水利施設保全合理化事業 (水利用再編促進事業)	有田・有田川2期	和歌山県	有田市 有田川町	H30～R1	樋門の整備・電動化9門 遠隔監視施設一式	158,354	次期計画へ継続
水利施設整備 農業水利施設保全合理化事業 (水利用再編促進事業)	川辺町周辺	和歌山県	日高町 由良町 印南町 日高川町	H30～R1	揚水機更新2基	225,421	次期計画へ継続
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	藤井・調月	紀の川市	紀の川市	H30～R1	用排水路工L=0.20km	29,300	R1年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	川辺町周辺水源工区	和歌山県	日高町 由良町 印南町 日高川町	H27～H29	パイプライン整備L=0.925km 水管橋整備L=0.034km	213,786	H29年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	和歌山1期	和歌山県	御坊市 印南町	H27～H27	緊急遮断弁設置1基	7,000	H27年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	若野1期	和歌山県	御坊市 美浜町 日高町 日高川町	H27～H28	頭首工ゲート付帯施設一式	28,988	H28年度完了

農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	和歌山2期	和歌山県	田辺市 みなべ町	H30～H30	緊急遮断弁設置5基	57,252	H30年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	和佐	和歌山市	和歌山市	H30～H30	水路改修L=0.06km	3,100	H30年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	紀の川3期	紀の川市	紀の川市	H30～H30	ポンプ1基	7,360	H30年度完了
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	和歌山3期	和歌山県	有田市 有田川町 湯浅町	R1～R1	緊急遮断弁設置3基	48,000	次期計画へ継続
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	若野2期	和歌山県	御坊市 美浜町 日高川町	R1～R1	取水ゲート更新1基 遠隔監視操作システム一式	151,080	次期計画へ継続
農地整備 農業基盤整備促進事業(定率)	南塩屋2期	御坊市	御坊市	R1～R1	取水樋門ゲート改修2基	5,000	R1年度完了
小計						1,195,047	

合計(全体事業費)	2,779,337
-----------	-----------

●事業効果の発現状況

指標①：生産基盤の整備や農村環境の整備を行うことにより営農効率が向上した。
 指標②：農道の整備を行うことにより、耕作条件や農作物輸送環境が改善し、農産物の効率化が図られた。
 指標③：農業用排水施設の更新整備により、安定的な用水供給の確保が図られた。

●指標値の表現状況

対象・手段	定量的指標		実績値	達成率	目標値と実績値に差が出た要因	備考
	指標値(目標値)					
農地整備、農村環境整備	農地の営農条件を改善	66 ha	66 ha	100%	目標を達成	
農道整備	農地の通作、農産物輸送の効率化	3地域 163 ha	3地域 163 ha	100%	目標を達成	
水利施設整備	安定的な用水供給	2,326 ha	2,252 ha	97%	当初計画(平成27年度～令和元年度)に事業が完了しなかったため、次期計画において実施	

●今後の方針

・次期計画へ継続及び次期計画で計画している地区について、重点的に予算割当を行うことにより早期に完了させ、更なる営農条件の改善や農地への安定的な用水供給実現に向けて取り組んでいく。