

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）事後評価調査

|       |             |        |                                                     |         |                            |
|-------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 都道府県名 | 和歌山県        | 事業実施主体 | 和歌山県、橋本市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町                            | 地域再生計画名 | 高野山麓まちの暮らしを支える紀の川フルーツライン計画 |
| 計画期間  | 平成28年～令和4年度 | 評価責任者  | 和歌山県道道路建設課長、橋本市農林整備課長、紀の川市農地整備課長、かつらぎ町建設課長、九度山町建設課長 |         |                            |

|                              | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 基準値               |                                          | 中間目標値   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最終目標値   |    | 事後評価    | 達成状況 |      | 最終目標値の実現状況に関する評価 |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 基準年度              |                                          | 年度      | 中間実績          | 基準年度                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最終実績    |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況        | 指標 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 観光農園・農産物直売所等への来客数の増加  | 40万人              | H26                                      | 50万人    | H30           | 47万人                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60万人    | R4 | 47.9万人  | ×    | 指標総数 | 達成数              | 基準値からは増加していたが、令和2年からの新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限により、来客数が一時的に減少し、さらに観光農園の閉園や直売所の営業休止等が相次いだため、最終実績においては、中間実績値を上回るも最終目標値を下回る結果となった。しかしながら県内及び周辺府県の行動制限解除に伴い緩やかな増加傾向が見られるため、今後の展望としてさらに来客数の増加が見込まれる。 |                                                                          |
|                              | 指標 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 樹園地面積の減少抑制            | 6,151ha           | H26                                      | 5,900ha | H30           | 5,784ha                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,800ha | R4 | 5,514ha | ×    | 3    | 1                | 和歌山県全体で総農家数も減少している事も関係し、最終目標値を下回ったが、近年徐々にではあるが減少面積が少なくなっている。                                                                                                                             |                                                                          |
|                              | 指標 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年間観光入込客の増加            | 298万人             | H26                                      | 313万人   | H30           | 413万人                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328万人   | R4 | 340万人   | ○    |      |                  | 平成28年には広域農道沿線にある三谷坂（丹生酒殿神社を含む）が世界遺産に追加登録されたこと等により観光入込客数の増加が見られたが、令和2年からの新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限の影響により中間評価時に比べて減少した。しかしながら最終目標値を上回る観光入込客数を得ており、今後さらに入込客数の増加が見込まれる。                            |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況 | 指標 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落から市町役場へのアクセス改善      | —                 | —                                        | —       | —             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —  | —       | —    |      |                  |                                                                                                                                                                                          | 広域農道の造成及び町道の造成・改修を行った結果として、広域農道沿線からかつらぎ町役場、九度山町役場へのアクセス改善が見られ移動時間が短縮された。 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 九度山町河根～町役場            | 7分                | H27                                      | 7分      | H30           | 7分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4分      | R4 | 4分      | —    |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | かつらぎ町西浜田～町役場          | 15分               | H27                                      | 15分     | H30           | 15分                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13分     | R4 | 11分     | —    |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              | 指標 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交流人口の増加<br>年間観光入込客の増加 | 301万人             | H27                                      | 313万人   | H30           | 413万人                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328万人   | R4 | 340万人   | —    |      |                  | ①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況 指標3に同じ                                                                                                                                                             |                                                                          |
| ③事業の進捗状況                     | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 整備量（その他の事業では取組内容） |                                          |         | 事業の進捗状況に関する評価 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 計画                | 中間年度（H30）                                | 最終実績    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              | 特別措置を適用して行う事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 町道整備事業（整備延長）          |                   | 1,827m                                   | 148m    | 1,447m        | かつらぎ町の町道2路線について整備は完了しているが、九度山町の町道156・176号線については文化財包蔵地（入郷遺跡）の発掘調査等により工事工程に遅れが生じたため、残る380mの区間については暫定的な開通となった。                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 広域農道整備事業（整備延長）        |                   | 6,936m                                   | 3,574m  | 6,836m        | 広域農道については本再生計画によって目標とする令和5年度に全線開通したが、令和5年6月の豪雨による道路附帯構造物の復旧が一部が終えられず、完成させることが出来なかった。農産物輸送の効率化・農村住環境改善が図られ、また沿線の眺望が好評であるため、令和5年4月1日の開通以降バイクツーリングやサイクリング及びドライブスポットとしてYouTube等の動画及びSNSなどで紹介されている。                                                                                      |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              | その他の事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市町単独道路整備事業            |                   | 市町道を整備して、農村集落の生活環境を向上させる。                |         |               | 農村集落の生活環境の向上や営農活動を継続できるよう、効果的な市町道の整備を進めている。                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 観光イベント等               |                   | 農道周辺農地を利用した体験農園や収穫祭をはじめ、農村及び観光地の魅力向上を図る。 |         |               | 青洲まつり（紀の川市）、体験農園「ごんぼ遊び塾」（橋本市）、果夢果夢バザール（かつらぎ町）、大収穫祭（九度山町）、広域農道を競技コースとした「九度山世界遺産マラソン」・「わかやまサイクリングフェスタ2019」（九度山町）などを開催し、観光客の増加、観光農園・農産物直売所への来客数増加に貢献している。特に「紀州九度山真田まつり」は5月4、5日の2日間に県内外から約5万人の観光客が訪れるイベントで地元産農産物販売も盛況である。また、平成28年度からは「九度山まちなか軽トラ市」を年間14回実施し、生産者と消費者の繋がりを活かした魅力発信を行っている。 |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 農地耕作条件改善事業            |                   | 橋本市区域の農地整備や広域農道への連絡向上するための農道を整備する。       |         |               | 平成28年度から30年度にかけて、広域農道に隣接する地区の農地と農作業道の整備を行い、広域農道へのアクセスが向上した。                                                                                                                                                                                                                         |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中山間地域等直接支払制度          |                   | 中山間地域等直接支払制度を利用し農地維持管理の支援とする。            |         |               | 耕作条件が不利な中山間地域での営農に対し、農業生産活動を継続するための取り組みに支援を行っている。                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 府県間道路整備               |                   | 大阪府と和歌山県を繋ぐ道路トンネルの整備により、都市とのアクセス向上を図る。   |         |               | 大阪府と和歌山県を繋ぐ府県間道路「国道480号鍋谷峠道路」が平成29年4月に開通したことにより都市からのアクセスが向上し、観光客・観光農園来客の増加に結び付いている。さらに、令和6年6月の国道371号石仏バイパス・天見紀見トンネルの開通により、今後観光客・観光農園来客の増加が期待される。                                                                                                                                    |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|                              | 計画外で独自に実施した事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                     |                   | —                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| —                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                     |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ④評価方法                        | 最終評価委員に諮り、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行う予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ⑤事後評価の公表方法                   | 事業実施主体のホームページに掲載予定（5月予定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ⑥計画全体の総合評価                   | 本地域再生計画では、地方創生道整備推進交付金を活用し、町道と広域農道を一体的に整備することにより、農産物輸送の効率化・農村住環境改善を図るとともに、利便性向上を活かして都市からの観光客呼び込み、フルーツと歴史に重点を置いた観光産業を活性化させることを目的としている。<br>地域再生計画に記載した数値目標の実現状況について、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限により、観光農園・農産物直売所等の運営に大きな影響を与え期間内の目標達成には至らなかったが、年間観光入込客数は最終目標値を上回っており、さらに増加傾向が見られるなど今後の観光農園・農産物直売所等への観光客の増加も期待できる。樹園地面積の減少抑制については、農家の担い手減少に比例して耕作放棄地が増加しており、本計画においては目標達成には至らなかったが、広域農道沿線においては地理的条件が改善されたことにより今後の発展が期待される。<br>広域農道については、予期せぬ大雨に伴い施設の損傷が生じたこと、九度山町道においては文化財包蔵地（入郷遺跡）の発掘調査等により工事工程に遅れが生じた。 |                       |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| ⑦今後の方針等                      | 観光農園・農産物直売所等への入込客数については、県内及び周辺府県の新型コロナウイルス感染症による行動制限解除に伴い観光客数が増加しており、観光農園や農産物直売所等の再開が望まれる。<br>樹園地の減少については、年間当たりの減少面積が徐々に減ってきているが、今後においても、農作業の省力化等高齢者でも容易に営農できる環境の整備（農地耕作条件改善事業等）や、担い手の育成（就農準備資金・経営開始資金等）などの多面的な取り組みをより積極的に進めて行く必要がある。<br>広域農道については全線開通をしたものの、紀の川市内において一部附帯施設等の整備を残しており、この整備と紀の川市道の改良工事を合わせて行い相乗的に効果を発現させるため、新たに地域再生計画を立ち上げて整備を行っていく。（令和6年3月認定済み）<br>町道整備事業における九度山町道156・176号線の暫定開通区間については、他事業により完成に向けて整備を行っていく。                                                             |                       |                   |                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |         |      |      |                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |