

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年04月18日

計画の名称	世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」などの観光資源を活用した紀伊地域の活性化（重点）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	和歌山県												
計画の目標	広域的な道路ネットワークの形成を図るとともに、併せて観光誘客を推進することで、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を核とした広域的な交流の促進、地域の活性化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,379	A	1,379	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H25)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	【三重県、和歌山県 共通目標】観光入込客数の増加 三重県、和歌山県の観光客入込客数 (観光客の増加割合) = (評価時点の観光客数 - H25の年間観光客数) / (H25の年間観光客数)	13,761千人(H25)	15,278千人(H31)	(1,517千人(11%)増加)
2	【和歌山県重点目標】観光入込客数の増加 和歌山県における観光入込客数（新宮市、田辺市、白浜町、那智勝浦町、かつらぎ町、高野町、九度山町、すさみ町） (観光客の増加割合) = (評価時点の観光客数 - H25の年間観光客数) / (H25の年間観光客数)	11,950千人(H25)	13,210千人(H31)	(1,260千人(10%)増加)

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・全体事業費に占める提案事業割合は、2%となる。・その他事項については、備考-1に記載。・紀州活性化事業（広域連携事業）（A11-3）は提案事業。												

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
広域連携事業	A11-001	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)龍神十津川線 丹 生ノ川工区(1-A1-1)	現道拡幅 L=0.4km	田辺市						329	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-002	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)169号 北山工区(1-A1-2)	現道拡幅 L=0.6km	北山村						439	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-003	提案	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	推進事 業	紀州活性化事業(広域連 携事業)(1-A1-3)	プロモーションの実施	高野・熊野地域						13	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-004	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)169号 小松工区(1-A1-4)	現道拡幅 L=0.1km	北山村						10	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-005	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	改築	(国)371号 龍神工区(1-A1-5)	バイパス L=0.3km	田辺市						180	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-006	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)168号 相賀、熊野 川町日足、熊野川町宮井 (1-A1-6)	落石対策 4箇所	新宮市						60	-	
		紀伊半島振興計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
広域連携事業	A11-007	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	国道	修繕	(国)169号 北山村七色 ~ 新宮市熊野川町九重(1-A1-7)	落石対策 3箇所 路側防災 対策 1箇所	北山村・新宮市						40	-	
		紀伊半島振興計画																	
	A11-008	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	改築	(一)太地新宮自転車道 線(1-A1-8)	現道拡幅 L=1.4km	太地町							52	-
		紀伊半島振興計画																	
	A11-009	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)白浜温泉線 白浜 ~ 富田(1-A1-11)	ブルーライン、案内標識設置 L=14.6km	白浜町							4	-
		紀伊半島振興計画																	
	A11-010	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(一)日置川すさみ線 日置~周参見(1-A1-12)	ブルーライン、案内標識設置 L=5.6km	白浜町・すさみ 町							4	-
		紀伊半島振興計画																	
	A11-011	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)潮岬周遊線 串本 (1-A1-13)	ブルーライン、案内標識設置 L=8.1km	串本町							4	-
		紀伊半島振興計画																	
	A11-012	道路	一般	和歌山県	直接	和歌山県	都道府 県道	修繕	(主)榎野串本線 榎野 ~ 出雲(1-A1-14)	ブルーライン、案内標識設置 L=10.9km	串本町							4	-
		紀伊半島振興計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
広域連携事業	A11-013	河川	一般	和歌山県	直接	和歌山県	一級	改良	新宮川水系大塔川	河床掘削	田辺市						100	-		
	A11-014	河川	一般	和歌山県	直接	和歌山県	二級	改良	左会津川水系左会津川	護岸整備(改良)	田辺市						140	-		
											小計						1,379			
											合計						1,379			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
和歌山県県土整備部にて公共事業事前評価システムを準用し、事業効果の発現状況や事業内容の妥当性を評価	令和4年3月
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>道路改良事業により幅員狭小箇所が解消されるなど、拠点施設へのアクセス機能及び拠点施設間の周遊性が向上したことや、紀州の魅力を発信するプロモーションを実施したことが、観光入込客数の増加に寄与したものと考えられる。</p> <p>【例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・（国）169号小松工区 幅員狭小箇所の解消により拠点施設である熊野本宮大社等への三重県方面からのアクセス性が向上 ・（主）白浜温泉線、（主）潮岬周遊線、（主）樫野串本線 ブルーライン等の路面表示を設置し、安全性や利便性を備えた自転車走行環境を整備することで、サイクリングを活用した観光振興を推進 ・「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録15周年記念シンポジウムの開催（参加者180名）や、吉野・高野・熊野スタンプラリーの実施（配布部数 日本語版13,000部、英語版3,000部）等による観光誘客の推進
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、社会資本整備総合交付金等を活用し、拠点施設へのアクセス機能や周遊性の向上に資する道路整備や観光誘客施策について三重県と連携しながら推進し、広域的な交流の促進や地域の活性化を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	三重県、和歌山県の観光入込客数		
	最終目標値	15278千人	連携する三重県の観光入込客数は目標値を下回る結果となったが、和歌山県の観光入込客数は目標値を上回る結果となった。本計画による基盤整備のほか、その他道路ネットワーク整備の進展や世界遺産登録15周年記念キャンペーンなどが奏功し、実績値が目標値を上回る結果となったと考えられる。 【和歌山県】14,930千人 【三重県】1,535千人
	最終実績値	16465千人	
和歌山県における観光入込客数（新宮市、田辺市、白浜町、那智勝浦町、かつらぎ町、高野町、九度山町、すさみ町）			
2	最終目標値	13210千人	本計画による基盤整備のほか、その他道路ネットワーク整備の進展や世界遺産登録15周年記念キャンペーンなどが奏功し、実績値が目標値を上回る結果となったと考えられる。 【参考】拠点施設 和歌山県世界遺産センター来館者数：42千人増（H27：120千人、R元：162千人）
	最終実績値	14930千人	