



和再評委 第 2 号  
平成30年12月4日

和歌山県知事  
仁坂吉伸様

和歌山県公共事業再評価委員会

会長 松本 雅博



平成30年度和歌山県公共事業の再評価について（答申）

平成30年10月25日付け検第10250001号により諮問のありました公共事業の再評価について、下記のとおり答申します。

記

本委員会は、諮問のあった11事業について慎重な審議の結果、本委員会に提出された資料又それらに関する説明の範囲において、事業主体の対応方針（案）は妥当であると判断します。



(様式-2)

### 平成30年度和歌山県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

番号	事業主体	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度(経過 年数)	事業期間	再評価の実施理由				評価の視点							事業主 体の対応 方針(案)	委員会の 評価									
								事業採択後 5年間 未着手	事業採択後 5年間 経過 継続	事業採択後 10年間 経過 継続	再評価後 5年間 経過	その他 社会 情勢の 変化 等	事業の 進捗状 況及び 評価	社会経 済情勢 の 変化	事業の 投資効 果	コスト 削減や 代替案 の 可能性	環境へ の影響	安全性			利便性 又は快 適性	その他 各事業 所管部 局が定 めた視 点							
1	県	復旧治山事業	田辺市	1.69ha	444	H25 (6年)	H25~H32	○					72%	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当	
2	県	水産基盤整備事業	白浜町、すさみ町 串本町、太地町	浮魚礁 6基設置	1,797	H24 (7年)	H24~H32	○					44%	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
3	県	加茂川 地震・高潮対策河川事業	海南市	0.9km	3,662	H14 (17年)	H14~H50		○				39%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
4	県	切目川 総合流域防災事業	印南町	6.5km	5,209	H4 (26年)	H4~H34			○			91%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
5	県	左余津川 広域河川整備事業 総合流域防災事業	田辺市	2.0km	5,088	H15 (16年)	H15~H35			○			38%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
6	県	佐野川 総合流域防災事業	新宮市	4.2km (佐野川(3.0km)、 荒木川(1.2km))	10,212	S55 (39年)	S55~H41				○		76%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
7	県	紀の川流域下水道事業	橋本市、九度山 町、かつらぎ町	3,084.4 ha	139,703	S54 (34年)	S54~H47				○		60%	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
8	県	白浜海岸 海岸環境整備事業	白浜町	0.7km	3,511	S56 (37年)	S56~H32				○		77%	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
9	県	白置海岸 高潮対策事業	白浜町	0.6km	2,500	H16 (15年)	H16~H38				○		81%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
10	県	那智勝浦海岸 海岸堤防等老朽化対策 緊急事業	那智勝浦町	3.2km	4,882	H21 (10年)	H21~H36				○		24%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
11	県	文里港海岸 高潮対策事業	田辺市	1.1km	1,500	H21 (10年)	H21~H38				○		34%	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当





## 評価基準

項目	評価	○	△	×
事業の進捗状況		順調	普通	遅れている
社会経済情勢等の変化		変化無し	大きな変化無し	著しい変化有り
事業の投資効果		大きい	普通	小さい
コスト縮減や代替案立案等の可能性		現計画が最良	大きな見直しの必要な実施段階で対応可	現計画の見直しの余地有り
環境への影響		小さい	普通	大であり、対策を要する
安全性		大きい	普通	小さい
利便性又は快適性		大きい	普通	小さい

評価の視点