

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月15日

計画の名称	和歌山県沿岸地域における総合的な浸水対策の推進													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	和歌山県													
計画の目標	高潮・波浪又は津波により被害が発生する恐れのある大きな沿岸地域に海岸保全施設整備や機能強化を図り、総合的な浸水対策を実施することにより、高潮・波浪及び津波に強い都市を作るとともに、県民の生命や財産を防護し安心安全な県民生活の確保を図る。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		15	A	15	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	海岸保全施設整備に伴う浸水区域減少。 全体計画防護面積2.6haのうち2.4haについては、令和元年度までに整備済。残整備0.2haについて令和2年度に整備を行う。	1ha	ha	0ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	一般	和歌山県	直接	和歌山県	環境	水国	白浜海岸海岸環境整備事業	養浜24,376m3、護岸L=300m	白浜町						15		策定済
											小計						15		
											合計						15		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

和歌山県県土整備部にて評価

事後評価の実施時期

令和4年9月

公表の方法

和歌山県ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

白浜海岸海岸環境整備事業にて海岸保全施設の機能強化を行った結果、浸水面積が0.2ha低減された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

白浜海岸海岸環境整備事業完了。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	保全施設整備に伴う浸水区域減少。	
	最終目標値	0ha
	最終実績値	0ha