

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月23日

計画の名称	快適で安全な港湾環境の整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	海南市,和歌山県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・和歌山下津港（海南地区）の放置艇対策により快適な水域環境や周辺景観の保全を推進することで、港湾利用者と地域住民の安全と安心を確保する。</li> <li>・臨港道路の橋梁耐震化対策により、大規模地震、津波時に緊急輸送道路や避難路の通行を確保し、背後地域の被害軽減や災害後の施設利用の早期再開に寄与する。</li> <li>・県内港湾の老朽化や損傷の著しい港湾施設の改良により、港湾利用者の利便性及び安全性の向上を図る。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,708	A	8,631	B	0	C	77	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.88	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・和歌山下津港（海南地区）に係留する放置艇299隻のうち、港湾施設においてH31年度までに185隻の放置艇を収容する。 収容施設整備の推進による、H27年度以降の放置艇収容隻数を算出する。 (放置艇収容隻数の割合) = (放置艇収容隻数/現況の放置艇隻数: 299隻) × 100 (%)	0%	%	62%
2	・県内港湾の老朽化や損傷が著しく、修繕や改良の必要な港湾施設106施設のうち、73施設の改良を実施する。 修繕や改良を実施した港湾施設数を算出する。 (対策実施済み施設の割合) = (対象実施済み施設数/要対策施設数) × 100 (%)	0%	%	69%
3	・和歌山下津港臨港道路において、大規模地震、津波発生後に緊急輸送路や避難路の通行を確保する為、橋梁耐震化対策を実施する。（橋梁耐震化対策H27現況：0橋 H31：2橋） 耐震化対策を実施した橋梁数を算出する。 (対策実施済み橋梁施設数) (橋)	0橋	橋	2橋

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	海南省	直接	-	拠点	建設	小型船係留施設の建設(- 2.0m物揚場、泊地)	水深D=-2.0m、延長L=540m、 面積0.2h	和歌山下津港・ 海南地区					251		-	
		1-A-1 (H26以前1-A-2)																	
	A02-002	港湾	一般	海南省	直接	-	拠点	建設	小型船係留施設の建設(- 2.0m物揚場、泊地)	水深D=-2.0m、延長L=180m、 面積0.4h	和歌山下津港・ 冷水地区					500		-	
		1-A-2 (H26以前1-A-4)																	
	A02-003	港湾	一般	海南省	直接	-	拠点	建設	小型船係留施設の建設(- 2.0m物揚場、泊地)	水深D=-2.0m、延長L=140m、 面積0.2h	和歌山下津港・ 下津地区					300		-	
		1-A-3 (H26以前1-A-5)																	
	A02-004	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	建設	橋梁耐震化対策【青岸橋 】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 本港地区					1,000		策定済	
		1-A-11 (H26以前1-A-78)																	
	A02-005	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	建設	橋梁耐震化対策【ムーン ブリッジ】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 海南地区					550		策定済	
		1-A-12 (H26以前1-A-109)																	
	A02-006	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁改良【亀ノ川橋】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 布引地区					15		策定済	
		1-A-37 (H26以前1-A-110)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁耐震化対策等【マリ ンブリッジ】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 海南地区						25	策定済	
		1-A-108(新規)																	
	A02-008	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁耐震化対策等【メー ル橋】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 海南地区						25	策定済	
		1-A-109(新規)																	
	A02-009	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁耐震化対策等【無名 橋】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 本港地区						120	策定済	
		1-A-129(新規)																	
	A02-010	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁等改良【青岸橋】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 本港地区						130	策定済	
		1-A-130(新規)																	
	A02-011	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁等改良【ムーンブリ ッジ】	橋梁 1橋	和歌山下津港・ 海南地区						179	策定済	
		1-A-131(新規)																	
	A02-012	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	橋梁等改良【サンブリッ ジ】	サンブリッジ 1橋	和歌山下津港・ 海南地区						130	策定済	
		1-A-132(新規)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-10m)改良【中心頭第三岸壁】	延長L=185m	和歌山下津港・本港地区						30	策定済	
		1-A-120(新規)																	
	A02-014	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-10m)改良【中心頭第四岸壁】	延長L=185m	和歌山下津港・本港地区						30	策定済	
		1-A-121(新規)																	
	A02-015	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-4.5m)改良【中心頭第五岸壁】	延長L=180m	和歌山下津港・本港地区						210	策定済	
		1-A-16(H26以前1-A-104)																	
	A02-016	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-4.5m)改良【築港第一岸壁】	延長L=201m	和歌山下津港・本港地区						20	策定済	
		1-A-20(新規)																	
	A02-017	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	係留施設改良【築港第一栈橋】	延長L=10m	和歌山下津港・本港地区						6	策定済	
		1-A-19(新規)																	
	A02-018	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	栈橋(-4.5m)改良【築港第三栈橋】	延長L=50m×2	和歌山下津港・本港地区						20	策定済	
		1-A-23(H26以前1-A-122)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-019	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	岸壁(-5.5m)【青岸第3岸壁】	延長L=180m	和歌山下津港・本港地区						20	策定済
		1-A-15 (H26以前1-A-83)																	
	A02-020	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	岸壁(-5.5~-7.5m)【雑賀崎第1・2・3岸壁】	延長L=330m	和歌山下津港・本港地区						7	策定済
		1-A-14 (H26以前1-A-32)																	
	A02-021	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	物揚場改良【西浜第三物揚場】	水深D=-1.5m、延長L=85m	和歌山下津港・本港地区						10	策定済
		1-A-94 (新規)																	
	A02-022	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	岸壁(-5.5m)改良【西浜第6岸壁】	延長L=300m	和歌山下津港・本港地区						30	策定済
		1-A-17 (新規)																	
	A02-023	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	栈橋(-7.0m)改良【葉種畑栈橋】	延長L=25m	和歌山下津港・本港地区						60	策定済
		1-A-26 (新規)																	
	A02-024	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	岸壁(-5.5m)改良【日方岸壁】	延長L=180m	和歌山下津港・海南港区						305	策定済
		1-A-32 (H26以前1-A-93)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-025	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-5.5m)改良【初島岸壁】	延長L=100m	和歌山下津港・有田港区						30	策定済	
		1-A-34 (H26以前1-A-94)																	
	A02-026	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	導流堤改良【導流堤】	延長L=240m	和歌山下津港・有田地区						490	策定済	
		1-A-36 (H26以前1-A-42)																	
	A02-027	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	係留施設改良【大浦左岸小型船舶係留施設】	水深D=-1.5m、延長L=256m	和歌山下津港・本港地区						30	策定済	
		1-A-93 (新規)																	
	A02-028	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	毛見護岸防波舗装【毛見護岸防波】	面積1000㎡	和歌山下津港・毛見地区						17	策定済	
		1-A-30 (H26以前1-A-37)																	
	A02-029	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見1号道路】	延長L=816m	和歌山下津港・毛見地区						13	策定済	
		1-A-53 (H26以前1-A-140)																	
	A02-030	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見2号道路】	延長L=367m	和歌山下津港・毛見地区						7	策定済	
		1-A-54 (H26以前1-A-141)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-031	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見3号 道路】	延長L=797m	和歌山下津港・ 毛見地区						11	策定済	
		1-A-99(新規)																	
	A02-032	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見9号 道路】	延長L=210m	和歌山下津港・ 毛見地区							4	策定済
		1-A-55(新規)H31計画有																	
	A02-033	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見9号 道路】	延長L=210m	和歌山下津港・ 毛見地区							7	策定済
		1-A-55(新規)H27計画有																	
	A02-034	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見1号 線】	延長L=1706m	和歌山下津港・ 毛見地区							48	策定済
		1-A-56(H26以前1-A-140)																	
	A02-035	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見1号 線】	延長L=1706m	和歌山下津港・ 毛見地区							60	策定済
		1-A-56(H26以前1-A-140)																	
	A02-036	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【毛見2号 線】	延長L=788m	和歌山下津港・ 毛見地区							35	策定済
		1-A-57(H26以前1-A-141)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-037	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【紀の川右岸線】	延長L=950m	和歌山下津港・北港地区						20		策定済	
		1-A-38(新規)																		
	A02-038	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【櫛形臨港道路】	延長L=1,041m	和歌山下津港・本港地区						20		策定済	
		1-A-45(H26以前1-A-126)																		
	A02-039	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【公共岸壁臨港道路】	延長L=432m	和歌山下津港・海南地区						13		策定済	
		1-A-58(新規)																		
	A02-040	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【外貿臨港道路】	延長L=1,000m	和歌山下津港・本港地区						50		策定済	
		1-A-95(新規)																		
	A02-041	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎1号道路】	延長L=1,333m	和歌山下津港・本港地区						50		策定済	
		1-A-43(新規)																		
	A02-042	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎3号道路】	延長L=495m	和歌山下津港・本港地区						18		策定済	
		1-A-114(新規)																		



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-043	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎4号道路】	延長L=475m	和歌山下津港・本港地区						18	策定済	
		1-A-115(新規)																	
A02-044	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎5号道路】	延長L=502m	和歌山下津港・本港地区							18	策定済	
	1-A-116(新規)																		
A02-045	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎6号道路】	延長L=234m	和歌山下津港・本港地区							9	策定済	
	1-A-117(新規)																		
A02-046	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎7号道路】	延長L=228m	和歌山下津港・本港地区							9	策定済	
	1-A-118(新規)																		
A02-047	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【雑賀崎8号道路】	延長L=229m	和歌山下津港・本港地区							9	策定済	
	1-A-119(新規)																		
A02-048	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜幹線1号道路】	延長L=861m	和歌山下津港・本港地区							81	策定済	
	1-A-97(新規)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-049	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜9号道路】	延長L=322m	和歌山下津港・本港地区						15	策定済	
		1-A-46 (H26以前1-A-127)																	
	A02-050	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜10号道路】	延長L=249m	和歌山下津港・本港地区							12	策定済
		1-A-47 (H26以前1-A-128)																	
	A02-051	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜11号道路】	延長L=311m	和歌山下津港・本港地区							15	策定済
		1-A-48 (H26以前1-A-129)																	
	A02-052	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜12号道路】	延長L=300m	和歌山下津港・本港地区							15	策定済
		1-A-49 (H26以前1-A-130)																	
	A02-053	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜支線9号道路】	延長L=207m	和歌山下津港・本港地区							30	策定済
		1-A-50 (H26以前1-A-136)																	
	A02-054	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜支線11号道路】	延長L=166m	和歌山下津港・本港地区							8	策定済
		1-A-51 (H26以前1-A-138)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-055	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【西浜支線 12号道路】	延長L=218m	和歌山下津港・ 本港地区					8		策定済	
		1-A-52(新規)																	
A02-056	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【青岸臨港 道路】	延長L=410m	和歌山下津港・ 本港地区					15		策定済		
	1-A-39(新規)																		
A02-057	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【一号臨港 道路】	延長L=3,000m	和歌山下津港・ 本港地区					165		策定済		
	1-A-44(H26以前1-A-82)																		
A02-058	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【二号臨港 道路】	延長L=864m	和歌山下津港・ 本港地区					40		策定済		
	1-A-42(新規)																		
A02-059	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【三号臨港 道路】	延長L=1,219m	和歌山下津港・ 本港地区					100		策定済		
	1-A-41(H26以前1-A-117)																		
A02-060	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	道路(改良)【六号臨港 道路】	延長L=341m	和歌山下津港・ 本港地区					15		策定済		
	1-A-98(新規)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-061	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	道路(改良)【七号臨港道路】	延長L=582m	和歌山下津港・本港地区						30	策定済
		1-A-96(新規)																	
	A02-062	港湾	一般	和歌山県	直接	-		拠点	改良	道路(改良)【八号臨港道路】	延長L=176m	和歌山下津港・本港地区						50	策定済
		1-A-40(H26以前1-A-107)																	
	A02-063	港湾	一般	和歌山県	直接	-		重要	改良	岸壁(-7.5m)改良【塩屋第2岸壁(耐震)】	延長L=130m	日高港・塩屋地区						50	策定済
		1-A-64(新規)																	
	A02-064	港湾	一般	和歌山県	直接	-		重要	改良	岸壁(-5.5m)改良【塩屋第3岸壁】	延長L=100m	日高港・塩屋地区						40	策定済
		1-A-65(新規)																	
	A02-065	港湾	一般	和歌山県	直接	-		重要	改良	物揚場(-2.0m)改良【塩屋小型船舶係留施設】	延長L=225m	日高港・塩屋地区						7	策定済
		1-A-66(新規)																	
	A02-066	港湾	一般	和歌山県	直接	-		重要	改良	物揚場(-3.5m)改良【第一物揚場】	延長L=40m	日高港・西川地区						7	策定済
		1-A-61(H26以前1-A-123)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-067	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	物揚場(-1.0m)改良【第二物揚護岸】	延長L=57m	日高港・西川地区						60	策定済	
		1-A-62(新規)																	
	A02-068	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	物揚場(-3.5m)改良【美浜(-3.5m)物揚場】	延長L=150m	日高港・西川地区						30	策定済	
		1-A-63(新規)																	
	A02-069	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	防波堤改良【内港防波堤】	延長L=36m	日高港・西川地区						80	策定済	
		1-A-68(新規)																	
	A02-070	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	突堤改良【西川左岸突堤】	延長L=40m	日高港・西川地区						30	策定済	
		1-A-71(新規)																	
	A02-071	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	導流堤改良【左岸導流堤】	延長L=447m	日高港・日高地区						250	策定済	
		1-A-69(新規)																	
	A02-072	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	導流堤改良【導流堤(左岸)】	延長L=460m	日高港・日高地区						140	策定済	
		1-A-70(新規)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-073	港湾	一般	和歌山県	直接	-		重要	改良	橋梁改良【日高港大橋】	延長L=91m	日高港・塩屋地区						60	策定済	
		1-A-67(新規)																		
	A02-074	港湾	一般	和歌山県	直接	-		地方	改良	防波堤改良【第一防波堤】	延長L=100m	加太港・加太地区						63	策定済	
		1-A-72(H26以前1-A-125)																		
	A02-075	港湾	一般	和歌山県	直接	-		地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【物揚場】	延長L=30m	湯浅広港・湯浅地区						13	策定済	
		1-A-74(H26以前1-A-147)																		
	A02-076	港湾	一般	和歌山県	直接	-		地方	改良	物揚場(-2.5m)改良【物揚場】	延長L=80m	湯浅広港・湯浅地区						68	策定済	
		1-A-73(H26以前1-A-146)																		
	A02-077	港湾	一般	和歌山県	直接	-		地方	改良	物揚場(-1.5m)改良【湯浅(-1.5m)物揚場】	水深D=-1.5m、延長L=40m	湯浅広港・湯浅地区						21	策定済	
		1-A-100(新規)																		
	A02-078	港湾	一般	和歌山県	直接	-		地方	改良	係船護岸(-2.0m)改良【湯浅第二係船岸】	水深D=-2.0m、延長L=137m	湯浅広港・湯浅地区						63	策定済	
		1-A-104(新規)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-079	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【広 第三物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=70m	湯浅広港・広地 区						90	策定済	
		1-A-105(新規)																	
	A02-080	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【-2 .0m北恵美須物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=73m	湯浅広港・湯浅 地区						42	策定済	
		1-A-103(新規)																	
	A02-081	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【山 田川物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=129m	湯浅広港・湯浅 地区						63	策定済	
		1-A-101(新規)																	
	A02-082	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【-2 .0m物揚場】	延長L=315m	湯浅広港・湯浅 地区						21	策定済	
		1-A-123(新規)																	
	A02-083	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【-2 .0m物揚場】	延長L=352m	湯浅広港・広地 区						30	策定済	
		1-A-124(新規)																	
	A02-084	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	防砂堤改良【山田川防砂 堤】	延長L=36m	湯浅広港・湯浅 地区						21	策定済	
		1-A-102(新規)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-085	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	導流堤改良【第一広川導流堤】	延長L=47m	湯浅広港・広地区						60	策定済	
		1-A-125(新規)																	
	A02-086	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	臨港道路舗装補修【臨港道路】	延長L=600m	湯浅広港・広地区						12	策定済	
		1-A-76(H26以前1-A-49)																	
	A02-087	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	臨港道路舗装補修【臨港道路】	延長L=763m	湯浅広港・湯浅地区						34	策定済	
		1-A-75(H26以前1-A-43)																	
	A02-088	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【神谷物揚場・(-2m)神谷物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=180m	由良港・神谷地区						15	策定済	
		1-A-77(H26以前1-A-54)																	
	A02-089	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【神谷物揚場・(-2m)神谷物揚場(2)】	水深D=-2.0m、延長L=250m	由良港・神谷地区						18	策定済	
		1-A-78(H26以前1-A-55)																	
	A02-090	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)改良【磯間第1号岸壁】	水深D=-4.5m、延長L=120m	文里港・文里地区						12	策定済	
		1-A-79(H26以前1-A-57)																	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-091	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【磯間物揚場(-2.0m)】	水深D=-2.0m、延長L=207m	文里港・文里地区						24		策定済
		1-A-80 (H26以前1-A-58)																	
	A02-092	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)改良【-4.0m物揚場】	水深D=-4.0m、延長L=100m	文里港・新庄地区						120		策定済
		1-A-86 (H26以前1-A-61)																	
	A02-093	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)改良【第二物揚場】	延長L=114m	文里港・文里地区						28		策定済
		1-A-85 (H26以前1-A-111)																	
	A02-094	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(2)(-2.0m)改良【文里第三物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=44m	文里港・文里地区						3		策定済
		1-A-83 (H26以前1-A-60)																	
	A02-095	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	防波堤改良【外東防波堤】	延長L=98m	文里港・文里地区						300		策定済
		1-A-84 (H26以前1-A-98)																	
	A02-096	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-3.0m)改良【物揚場(-3.0m)】	水深D=-3.0m、延長L=40m	日置港・日置地区						99		策定済
		1-A-87 (H26以前1-A-65)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-097	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	防波堤改良【防波堤】	延長L=170m	日置港・日置地区						189	策定済	
		1-A-88 (H26以前1-A-108)																	
	A02-098	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【-4.5m岸壁】	水深D=-4.5m、延長L=126m	日置港・日置地区						120	策定済	
		1-A-122 (新規)																	
	A02-099	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)改良【物揚場】	水深D=-4.0m、延長L=40m	袋港・袋地区						20	策定済	
		1-A-110 (新規)																	
	A02-100	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【古座物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=237m	古座港・古座地区						24	策定済	
		1-A-89 (H26以前1-A-144)																	
	A02-101	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	係船岸(-1.0m)改良【古座第二係船岸】	水深D=-1.0m、延長L=65m	古座港・古座地区						4	策定済	
		1-A-90 (H26以前1-A-145)																	
	A02-102	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【-2.0m物揚場】	水深D=-2.0m、延長L=60m	宇久井港・宇久井地区						20	策定済	
		1-A-112 (新規)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-103	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場改良【第一号物揚 護岸】	水深D=-1.0m、延長L=84m	宇久井港・宇久 井地区						10		策定済
		1-A-111(新規)																	
A02-104	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【佐野第二号岸 壁】	水深D=-7.5m、延長L=30m	新宮港・三輪崎 地区						120		策定済	
	1-A-107(新規)																		
A02-105	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【佐野第三号岸 壁】	水深D=-11.0m、延長L=220m	新宮港・三輪崎 地区						70		策定済	
	1-A-113(新規)																		
A02-106	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【三輪崎第一号 岸壁】	水深D=-4.5m、延長L=60m	新宮港・三輪崎 地区						12		策定済	
	1-A-126(新規)																		
A02-107	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【三輪崎第二号 岸壁】	水深D=-4.5m、延長L=60m	新宮港・三輪崎 地区						12		策定済	
	1-A-127(新規)																		
A02-108	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【三輪崎第三岸 壁】	水深D=-5.5m、延長L=180m	新宮港・三輪崎 地区						30		策定済	
	1-A-91(新規)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-109	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【三輪崎第四号岸壁】	水深D=-10.0m、延長L=185m	新宮港・三輪崎地区						30	策定済	
		1-A-106(新規)																	
	A02-110	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁改良【三輪崎第五号岸壁】	水深D=-7.5m、延長L=46m	新宮港・三輪崎地区							30	策定済
		1-A-128(新規)																	
	A02-111	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	岸壁(-5.5m)改良【西浜第4岸壁】	水深D=-5.5m、延長L=90m	和歌山下津港・西浜地区							15	策定済
	A02-112	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	防波堤改良【毛見防波堤(北)】	延長L=470m	和歌山下津港・毛見地区							30	策定済
	A02-113	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	防波堤改良【毛見防波堤(南)】	延長L=450m	和歌山下津港・毛見地区							30	策定済
	A02-114	港湾	一般	和歌山県	直接	-	拠点	改良	栈橋(-4.5m)改良【下津栈橋】	水深D=-4.5m、延長L=124m	和歌山下津港・下津地区							138	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-115	港湾	一般	和歌山県	直接	-	重要	改良	岸壁(-12.0m)改良【塩屋第1岸壁】	水深D=-12.0m、延長L=240m	日高港・塩屋地区						27		策定済
	A02-116	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-2.0m)改良【由良物揚護岸】	水深D=-2.0m、延長L=166m	由良港・綱代地区						60		策定済
	A02-117	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	岸壁(-4.5m)改良【-4.5m岸壁】	水深D=-4.5m、延長L=147m	宇久井港・宇久井地区						36		策定済
	A02-118	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	物揚場(-4.0m)改良【-4.0m物揚場】	水深D=-4.0m、延長L=180m	宇久井港・宇久井地区						12		策定済
	A02-119	港湾	一般	和歌山県	直接	-	地方	改良	防波堤改良【一ノハイ防波堤】	延長L=375m	由良港・小浦地区						60		策定済
	小計																8,631		
	合計																8,631		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	C02-001	港湾	一般	海南省	直接	-	-	-	観光案内情報板の整備	観光拠点に4箇所整備	和歌山下津港・海南地区						1	-		
		港湾事業（A02-001～A02-003）と一体的に、和歌山下津港を拠点とした情報提供施設を整備することで、港湾利用者に対し海南省及び和歌山下津港についてPRを行う。																		
		1-C-1（H26以前1-C-1）																		
	C02-002	港湾	一般	海南省	直接	-	-	-	駐車場整備事業（海南地区）	小型船係留施設の駐車場整備事業	和歌山下津港・海南地区						36	-		
		港湾事業（A02-001）と一体的に実施することにより、係留施設の利便性を高め、また、プレジャーボート利用時の違法駐車を防止し、周辺環境の維持を図る。																		
		1-C-2（H26以前1-C-2）																		
C02-003	港湾	一般	和歌山県	直接	-	-	-	波高観測	波高観測	新宮港・三輪崎地区						40	-			
	港湾事業（A02-110、A02-111、A02-114、A02-115）と一体的に実施することにより、新宮港内の係留施設の利便性を高める。																			
	1-C-3（H26以前1-C-10）																			
										小計						77				
										合計						77				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 和歌山県県土整備部にて評価	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>放置艇収容施設について、海南地区、冷水地区で施設整備が完了し、放置艇を収容しており、快適な水域環境を保全している。 老朽化対策について、和歌山下津港外9港で計33施設の対策を完了し、施設の延命化を実施した。 橋梁耐震化対策について、無名橋の対策を完了させ、青岸橋についても9割以上の対策が完了しており、大規模地震・津波時に緊急輸送道路や避難路としての通行が確保できる。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完成の箇所については、早期完成に向け引き続き事業進捗を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	放置艇収容隻数の割合		
	最終目標値	62%	地元との調整に日数を要し、計画していた放置艇収容施設の整備が遅延したため、目標値を達成できなかった。
	最終実績値	43%	
2	対策実施済み施設の割合		
	最終目標値	69%	地元との調整に日数を要したことや、老朽化が著しく当初想定していたより大規模な対策が必要となる施設の対策が完了しなかったため、目標値を達成できなかった。
	最終実績値	31%	
3	対策実施済み橋梁施設数		
	最終目標値	2橋	無名橋の耐震化対策は完了したものの、青岸橋については湧水対策に時間を要し完了しなかったため、目標値を達成できなかった。
	最終実績値	1橋	