

1. 事故発生の日時 平成27年2月13日(金) 16時40分頃

2. 事故発生の場所 海南市

3. 事故発生場所の工事名、工期、契約金額

工事名：道路改良工事

工期：平成26年8月2日～平成27年3月29日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

吹付機のホース内に材料が詰まったため、その除去作業を行っていたところ、ホース先端が暴れ、先端金具で顔面を強打した。

○男性1名負傷 頬骨の骨折、顔面の裂傷

6. 事故原因

- ・建設機材の不具合による対応の誤り。
(ホース内の残留エアを除去することなく作業を行った。)
- ・被災者の作業時における不注意により合図確認が不十分であった。

7. 改善対策

- ・建設機材の不具合時の対応について、安全意識を高める。
(ホース内の詰まりを解消する際は、残留エアが抜けていることを確認したうえで作業を行う。)
- ・作業員間の連携を強化する。
(作業員間の合図確認は声掛け及びジェスチャーにより確実に行うとともに、見張り係を配置する。)
- ・朝礼時のKYミーティングを強化する。
(KYミーティング時にリスクアセスメントの手法を取り入れ、各作業のリスクを評価する。)